COMUNE DI LONGIANO
Comune di Longiano
E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0010487/2025 del 01/09/2025
Firmatario: PARIDE SAVINI

COMUNE DI LONGIANO

PROVINCIA DI FORLI' – CESENA

PIAZZA TRE MARTIRI n. 8

REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO VIA CROCETTA

COMUNE DI LONGIANO PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

25/8/2025 - EMISSIONE - REV. 0

Indice

1. Premessa _____ 3

2. Cronoprogramma _____ 5

1. Premessa

Committente: Comune di Longiano
Durata dei lavori: 180 giorni (6 mesi)
Importo lavori: 364.483,94 euro
Oneri sicurezza: 24.135,73 euro

Per ogni maggiore indicazione si richiama l'allegato Piano di sicurezza e coordinamento PSC (ALL. G0 elenco elaborati).

La suddivisione in fasi lavorative, con la loro distribuzione temporale, consente di effettuare l'analisi dei rischi.

Si riporta di seguito la suddivisione preliminare in fasi lavorative e singole attività, rimandando l'analisi dettagliata dei rischi al PSC del progetto esecutivo.

Fasi lavorative		***Attività***	
1.	Allestimento del cantiere	1.1	Allestimento dell'area operativa
		1.2	Pulizia e protezione delle aree interessate dai lavori
		1.3	Impianto elettrico di cantiere e di messa a terra
		1.4	Apprestamenti igienico-sanitari e allaccio acqua
		1.5	Approvvigionamento materiali
		1.6	Installazione macchine
2.	Lavori relativi alla pista	2.1	Scavo del cassonetto o scarifica di banchine e aiuole, accatastamento in cantiere o trasporto a discarica del materiale di risulta
		2.2	F.p.o. di materiali selezionati per la formazione di riempimenti (inerti selezionati, sabbia, ecc.)
		2.3	Realizzazione di sovrastruttura stradale (pietrisco, misto granulometrico stabilizzato, misto granulo-metrico cementato, ecc.)
		2.4	F.p.o. di terreno selezionato per la formazione di scarpate stradali, aiuole, ecc.
		2.5	Fresatura superficiale dell'asfalto, trasporto a impianto di riclaggio del materiale di risulta e posa in opera del conglomerato bituminoso

3.	Lavori relativi ai sottoservizi (fognature, cavidotti, ecc.) e scavi	3.1	Scavo a sezione obbligata con accatastamento in cantiere o trasporto a discarica del materiale di risulta
		3.2	F.p.o. di tubi in polietilene, acciaio, c.a.v., grès, p.v.c., ecc.
		3.3	Rinfianco e rinterro con sabbia o calcestruzzo
4.	F.p.o. di pavimentazioni, cordoli, pozzetti ed elementi prefabbricati, compreso la rimozione degli elementi da sostituire e la realizzazione di solette e manufatti vari in c.a.	4.1	Scavo e accatastamento in cantiere o trasporto a discarica del materiale di risulta
		4.2	F.p.o. di cordoli, pozzetti ed elementi prefabbricati, plinti di fondazione e pali di sostegno per la segnaletica verticale, compreso il materiale necessario alla realizzazione di solette e manufatti vari in c.a.
		4.3	F.p.o. di elementi prefabbricati in c.a.v. (lastre, cordoli, canalette, pezzi speciali, ecc.)
		4.4	Realizzazione di manufatti vari in c.a.
		4.5	Rinfianco e rinterro
		4.6	Pavimentazione in asfalto e calcestre
5.	Impianti	5.1	Spostamento di alcuni pali della pubblica illuminazione stradale, pali ENEL e sottoservizi
6.	Sistemazioni finali e segnaletica stradale orizzontale e verticale	6.1	Sistemazioni finali varie, realizzazione di segnaletica stradale orizzontale e verticale, ecc.
7.	Smontaggio cantiere	7.1	Smontaggio macchine ed impianti e trasporto a deposito con autocarri, trasporto a discarica dei materiali di risulta, pulizia e ripristino dell'area di cantiere.

2. Cronoprogramma

Si riporta di seguito la tempistica ipotizzata per i lavori suddivisa per singole fasi dell'opera da eseguire.

Fase	Durata (multipli di 10 giorni)																	
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		